

# エコクリーンプラザみやざき 浸出水調整池補強工事

財団法人 宮崎県環境整備公社

## 現場便り 第2号(平成21年4月)

### 今月の現場全景写真



日時：平成21年4月6日 14:00  
宮崎県の環境森林部長・次長等の視察がありました。

### 今月の作業状況

本格的な工事に先立ち準備工として以下の作業を行っております。

#### 工事に支障をきたす水槽上部の土砂及び電気配線・機械設備の配管撤去



水槽上部の土砂撤去前



東側土砂撤去完了

水槽上埋設管



水槽上部の土を小型バックホウ・ベルトコンパアにて撤去しています。




水槽上部の配管撤去状況

#### 工事に支障をきたす第1-1・第1-2・第2水槽内部の散気管撤去



散気管

散気管とは、浸出水の腐敗防止のため水槽内に空気を送る管です。



第1-1水槽内部の着手前の写真です。

第1-1水槽内部の配管撤去後の写真です。

#### 他の水槽を工事する間使用する第3水槽の電気配線・浸出水送水管(仮設)の移設



着工前



水槽上部の電気配線を外側に移設しました。



水槽上部の浸出水送水管を外側に移設しました。



浸出水送水管の水圧試験。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

財団法人 宮崎県環境整備公社 建設課

TEL 0985-30-6511

不動産テラ・西條・五幸特定建設工事共同企業体

TEL 0985-73-8301

次回のお便りは、  
5月中旬頃に発行します。