

エコクリーンプラザみやざき 浸出水調整池補強工事

財団法人 宮崎県環境整備公社

現場便り 第3号(平成21年5月)

今月の現場全景写真



今月の作業状況

今月より作業構台・鋼矢板打ち込み等の作業が始まりました。

遮水矢板の打設が始まりました。



鋼矢板打ち込み状況



打ち込み後


水槽からの万一の漏水への対応として、下流域への浸出水の流出防止をするものです。

水槽上から作業をするための構台設置を始めました。



作業構台上の建設機械(クレーン・バックホウ等)で水槽内の資機材搬入、土砂等の搬出を行います。

建設機械とは



現場説明会を開催しました。



工事概要説明状況



現場説明状況

日時：平成21年5月20日 AM10:00~AM11:30

水槽上部の蓋を撤去し、搬入・搬出口をつくっています。



水槽上部、蓋撤去完了

水槽内の一部ではコンクリートの撤去を始めました。



カッター切断状況

次回のお便りは、6月中旬頃に発行します。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

財団法人 宮崎県環境整備公社 建設課

TEL 0985-30-6511

不動産テラ・西條・五幸特定建設工事共同企業体

TEL 0985-73-8301