

エコクリーンプラザみやざき 浸出水調整池補強工事

現場便り 第5号(平成21年7月)

平成21年 7月30日発行

財団法人 宮崎県環境整備公社

今回の陥没事故につきましては、皆様にご心配、ご迷惑をおかけいたしました。公社・施工業者共に反省し、今後の作業につきましては、細心の注意をはらいながら来年5月の完成に向けて全力で取り組んでまいります。

ご意見等がありましたら、下記までご連絡下さい。
財団法人 宮崎県環境整備公社 建設課
TEL 0985-30-6511
不動テトラ・西條・五幸特定建設工事共同企業体
TEL 0985-73-8301

今月の現場全景写真



今月の作業状況

底版コンクリートの撤去状況(1-1水槽)



基礎杭・地中梁を設置するため、水槽の底版コンクリートを撤去しています

陥没箇所の状況

陥没原因を特定するための立孔設置作業



立孔内部 直径3m 深さ6m(7/28現在)



今後の予定

地下約2.2mの暗渠管まで掘り下げ、矢板と暗渠管の接触状況を確認し、陥没の原因を特定します。地元の皆様方には、原因特定後、ご報告申し上げます。立孔から暗渠管内の堆積土砂の除去や暗渠管の破損箇所の修復を行います。補強工事完成後の、万一の漏水を把握する為のモニタリング井戸を、立孔内部に設置します。

宮崎県議会環境農林水産常任委員会による陥没箇所の現地調査



平成21年 7月22日

上記の他、陥没箇所につきましては、6月～7月にかけて、地元対策協議会の役員の皆様に対する説明会を行うとともに、関係市議会・町議会の視察も行われております。